

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองกราด

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	๖๐๐,๐๐๐	๕๘๙,๔๗๒	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและกิจการกรมอบอุบลรัตน์ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด	๖,๐๐๐	๕,๗๐๘	๒๙ เมษายน ๒๕๖๖	๒๙ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๕,๗๔๖	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๒๑,๕๐๐	๕๙๘,๑๗๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๖๓๒,๓๕๐	๕๓๘,๖๕๔.๐๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุทัยมภ์)	๑,๐๐๘,๐๐๐	๙๒๗,๗๓๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	๑,๓๒๖	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด	๕๐,๐๐๐	๓๙,๖๓๗	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๘๖๖,๖๐๐	๗,๕๘๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๓๒๒,๔๐๐	๑,๒๒๔,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์	๕,๐๐๐	๓,๒๘๒	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๔,๗๓๓	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๕,๔๓๑	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	อุดหนุนภาคเอกชนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลหนองกราด	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๗ กันยายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเวทานิมิตร - ห้วยสามบาท หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	ระหว่างดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา ซอยข้างบ้านนายสำรวม แขวงหนอง หมู่ที่ ๑๓	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายหนึ่งของยายหอมซอยข้างบ้านนางติ่ม ซอบใจ หมู่ที่ ๑๓	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายหนึ่งของยายหอมซอยข้างบ้านนายสะอื้น ก้อนแพ็ด หมู่ที่ ๑๓	๕๖,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	ระหว่างดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายของหัวช้างหนองกก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	๔๓๐,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายเวทามิมิต หมู่ที่ ๑๕ (ฟาร์มไก่ปาวีร์ช ศรีทอง)	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	ระหว่างดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายกำลังเอ็ก ซอยข้างบ้านนายประจักษ์ โห่งขุนทด หมู่ที่ ๑๓	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคีซอยข้างบ้านนางสังัดเสียมขุนทด หมู่ที่ ๓	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ ซอยข้างบ้านนางหล้า อินบัวลา หมู่ที่ ๑๔	๖๘,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ระหว่างดำเนินการ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายหนองกราด ซอยข้างบ้านนางคำ ทินขุนทด หมู่ที่ ๓	๘๑,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายหนองกราดซอยข้างบ้านนายสันติ อู่สูงเนิน หมู่ที่ ๓	๙๖,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ระหว่างดำเนินการ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายใหม่ แหลมทอง ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ พุดขุนทด หมู่ที่ ๑๕	๑๖๕,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ระหว่างดำเนินการ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายใหม่ แหลมทองซอยข้างบ้านนายบุญสม บุญช่วย หมู่ที่ ๑๕	๘๑,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๙	โครงการขยายผลทางคอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ข้างบ้านนายสุรพล แพะขุนทด หมู่ที่ ๑๔	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการขยายผลทางคอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหลวงปู่คงซอยข้างบ้านนางชูชื่น ดิยิเก หมู่ที่ ๑๓	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกรด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	ระหว่างดำเนินการ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสายเทวานิมิต หมู่ที่ ๑๕ (ฟาร์มไก่ป้าวิรัช ศรีทอง)	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	ระหว่างดำเนินการ
๓๓	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลหนองกรด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๓๕.๑๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลหนองกรด	๘๐,๐๐๐	๗๔,๗๐๐	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองกรด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการจัดงานฉลองชัยชนะงานทำวสุรนารี (ย่าโม)	๕๐,๐๐๐	๔๘,๕๐๙	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๗	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลหนองกรด	๔๕,๐๐๐	๓๑,๔๐๕	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาหนองกรดเกมส์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๖๑	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการฝึกอบรมด้านทักษะความรู้ วิชาชีพปฏิบัติงาน รวมทั้งหลักสูตรจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๑๐,๔๙๒	๘ กันยายน ๒๕๖๖	๘ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีแต่พระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในโอกาสต่างๆ หรือการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ของชาติไทย	๕๐,๐๐๐	๒,๗๔๐	๑๘ มกราคม ๒๕๖๖	๑๘ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-smart service)	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๑,๒๗๕	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๙,๔๕๐	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๕	โครงการป้องกันการและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	๔ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการป้องกันการและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๕	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสถานการณ์ภัยต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๒๒,๙๑๘	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการคืนพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๑,๓๒๖	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ	๕๐,๐๐๐	๑๑,๘๑๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการกิจกรรม ๕ส/Big cleaning day	๕,๐๐๐	๘๐๗	๒ มีนาคม ๒๕๖๖	๒ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ ๓	๑,๘๗๑,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลสายกำลังเอก หมู่ที่ ๑๓	๔,๔๕๓,๐๐๐	๓,๓๙๘,๙๙๕	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค

- การนำแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจำนวนโครงการที่นำไปใช้ยังมีเปอร์เซ็นต์ต่ำ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ต้องให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น
- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนกิจกรรมมากเกินไปไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
- เทศบาลตำบลหนองกราด มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด
- ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการเสนอโครงการ เพื่อเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด และไม่มีกลไกลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองกราด มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาถึงสถานการณ์คลังเงินแต่ละปีในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้สามารถเสนอโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตามความต้องการ